



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.: +48 91 42 45 496, fax: +48 91 45 53 609
wim@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 09.12.2019 r.

Nasz znak: WIM-I.1431.05.2019.MK

Dotyczy : Udzielenia informacji ws. inwestycji „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6”

W nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.11.2019r. na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie informuję, co następuje:

1. Od dnia podpisania umowy upłynęło 5 miesięcy i 18 dni, stan na dzień 15.11.2019r.
2. Zakończenie robót zgodnie z umową planowane jest na dzień 29.08.2020r.
3. Stan zaawansowania robót pod względem rzeczowym na dzień 15 listopada 2019:

– Wycinka drzew z karczowaniem	100 %
– Odhymusowanie	60 %
– Rozbiórka istniejących budynków i altan	100 %
– Przebudowa wodociągu PW1	80%
– Przebudowa gazociągu stalowego na obiekcie mostowym	90 %
– Budowa muru oporowego w km 0+300	100 %
– Budowa kanalizacji KD1	30 %
– Przebudowa gazociągów PZ1, PZ 2	55 %
– Przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla mostu i kładki	100 %
– Budowa kanalizacji KD8	50 %
4. Zaawansowanie robót pod względem finansowym na dzień 15 listopada wynosi 1,50% w odniesieniu do wartości robót kontraktowych.
5. Tak. Opóźnienia wystąpiły w związku z wystąpieniem gniazd jaskółek oknówek na istniejącym, przeznaczonym do rozbiórki moście oraz zidentyfikowaniem uzbrojenia podziemnego nie wskazanego na mapie a kolidującego z robotami. Opóźnienia wynoszą obecnie ok. 93 dni.
6. Wykonawca robót na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie przełożył z przeznaczonego do rozbiórki mostu na istniejący most i nie dokonał przełączenia gazociągu przed rozpoczęciem okresu grzewczego.

7. Konstrukcja nośna i podpory na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie została rozebrana. Zakończenie prac związanych z rozbiórką istniejącego mostu zaplanowano na miesiąc kwiecień 2020r.
8. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma zaplanowano następujące terminy Budowy nowego mostu:
- Rozpoczęcie prac:
- Przyczółki - 04.03.2020r.
 - Podpory - 19.05.2020r.
 - Ustrój - 06.07.2020r.
- Zakończenie prac:
- Przyczółki - 30.05.2020r.
 - Podpory - 04.07.2020r.
 - Ustrój - 02.09.2020r.
9. Na dzień 15 listopada br. Inwestor nie przedłużył terminu realizacji robót, ale przewiduje taką konieczność z powodu wystąpienia gniazd jaskółek oknówek na istniejącym moście.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Tutko

Do wiadomości:

1. a/a