


Id.	Nazwa zadania	Cz. trw.	Miesiąc 1				Miesiąc 2				Miesiąc 3				Miesiąc 4
			Tydzień -1	Tydzień 1	Tydzień 2	Tydzień 3	Tydzień 4	Tydzień 5	Tydzień 6	Tydzień 7	Tydzień 8	Tydzień 9	Tydzień 10	Tydzień 11	Tydzień 12
1	REMONT SANITARIATÓW SP 74	63 dn													
2	PRACE BUDOWLANE	63 dn													
3	Prace budowlane w budynku A1,B	51 dn													
4	Prace Budowlane pomieszczenie 020	48 dn													
5	roboty rozbiórkowe	5 dn													
6	roboty sanitarne	15 dn													
7	roboty elektryczne	10 dn													
8	prace wykończeniowe	20 dn													
9	montaż osprzętu	4 dn													
10	Prace budowlane w pomieszczeniach 026,027,028	44 dn													
11	roboty rozbiórkowe	5 dn													
12	roboty sanitarne	15 dn													
13	roboty elektryczne	10 dn													
14	prace wykończeniowe	20 dn													
15	montaż osprzętu	4 dn													
16	Prace budowlane w budynku C	49 dn													
17	Prace budowlane w pomieszczeniach 101	44 dn													
18	roboty rozbiórkowe	5 dn													
19	roboty sanitarne	15 dn													
20	roboty elektryczne	10 dn													
21	prace wykończeniowe	20 dn													
22	montaż osprzętu	4 dn													
23	Prace budowlane w pomieszczeniach 201,202	45 dn													
24	roboty rozbiórkowe	5 dn													
25	roboty sanitarne	15 dn													
26	roboty elektryczne	10 dn													
27	prace wykończeniowe	19 dn													
28	montaż osprzętu	4 dn													

Projekt: HARMONOGRAM_kalendarz
Data: wto, 15-04-21

Zadanie
Podział



Postęp
Punkt kontrolny



Podsumowanie
Podsumowanie projektu



Zadania zewnętrzne
Zewnętrzne punkty kontrolne



Termin ostateczny

