

Wykaz inwestycji realizowanych przez ZDiTM w latach 2008-2011

Nazwa projektu	Wykonawca	Cena na ofercie	Cena na umowie	Termin na rozpoczęcia i zakończenia w SIWZ	Termin na rozpoczęcia i zakończenia na umowie	Termin rozpoczęcia wg. protokołu przekazania	Termin odbioru końcowego wg protokołu odbioru	Koszt projektu dodatkowego	Koszt robót dodatkowych	Karne odsetki
Remont chodnika przy Dworcu PKP	Rosiek & Sobczyński	65 908,06	65 908,06	27.06.2008 - 07.08.2008	27.06.2008 - 07.08.2008	27.06.2008	18.07.2008	brak	brak	brak
Remont chodnika na ul. Sambora (str. lewa od ul. Kopernika)	Elbud	55629,05	55629,05	26.06.2008 – 25.08.2008	26.06.2008 – 25.08.2008	26.06.2008	24.07.2008	brak	brak	brak
Remont chodnika na ul. Dobrzyńskiej	Rosiek & Sobczyński	48 917,85	48 917,85	08.08.2008 - 28.08.2008	08.08.2008 - 28.08.2008	08.08.2008	29.08.2008	brak	brak	brak
Poszerzenie jezdni na ul. Firlika vis a vis pętli autobusowej	Elbud	63 608,30	63 608,30	19.08.2008 – 17.09.2008	19.08.2008 – 17.09.2008	19.08.2008	18.09.2008	brak	brak	brak
Remont chodnika w c. ul. Nad Odrą (prawa str. od ul. Zamkniętej)	Elbud	58 813,67	58 813,67	03.09.2008 – 02.10.2008	03.09.2008 – 02.10.2008	03.09.2008	03.10.2008	brak	brak	brak
Likwidacja zapadnięcia jezdni w c. ul. Lady	Rosiek & Sobczyński	647 484,38	647 484,38	19.08.2008 – 27.09.2008	19.08.2008 – 27.09.2008	19.08.2008	10.10.2008	brak	brak	brak
Remont chodnika w c. ul. Stołczyńskiej (od pos nr, 121 do ul. Celulozowej)	Rosiek & Sobczyński	180 240,97	180 240,97	03.12.2008 – 02.01.2009	03.12.2008 – 02.01.2009	03.12.2008	16.12.2008	brak	brak	brak
Remont chodnika w c. ul. Zamkniętej	Elbud	80 515,38	80 515,38	06.06.2009 – 14.07.2009	06.06.2009 – 14.07.2009	06.06.2009	09.07.2009	brak	brak	brak
Remont chodnika w c. ul. Kolumba	PPHU FEST	92 062,29	92 062,29	22.05.2009 – 30.07.2009	22.05.2009 – 30.07.2009	22.05.2009	16.07.2009	brak	brak	brak
Remont chodnika w c. ul. Celulozowej	MASO-Tech	71 609,65	71 609,65	20.06.2009 – 29.07.2009	20.06.2009 – 29.07.2009	20.06.2009	03.08.2009	brak	brak	brak
Remont chodników w c. ul. Budziszyskiej	TECHBUD	343 441,31	343 441,31	29.05.2009 – 27.08.2009	29.05.2009 – 27.08.2009	29.05.2009	12.08.2009	brak	brak	brak
Remont jezdni i chodników w c. ul. Kusocińskiego (odc. od ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego)	Rosiek & Sobczyński	670 727, 92	670 727, 92	24.06.2009 – 02.10.2009	24.06.2009 – 02.10.2009	24.06.2009	04.09.2009	brak	brak	brak
Remont chodnika oraz budowa parkingu w c. ul. Jarowita na odc. od ul. Szerbcowej do ul. Z. Starego	Rosiek & Sobczyński	86 500,34	86 500,34	27.07.2009 – 25.09.2009	27.07.2009 – 25.09.2009	27.07.2009	16.09.2009	brak	brak	brak
Remont chodników w c. ulic ks. Mściwoja II i Panieńskiej	Rosiek & Sobczyński	169 133,03	169 133,03	03.09.2009 – 21.11.2009	03.09.2009 – 21.11.2009	03.09.2009	16.10.2009	brak	brak	brak
Remont asfaltowych nawierzchni jezdni w c. ulic: Firlika, Hutniczej, Nocznickiego, Stalmacha Lubeckiego	FDO	744 239,43	744 239,43	09.07.2009 – 07.10.2009	09.07.2009 – 07.10.2009	09.07.2009	21.10.2009	brak	brak	brak

Remont jezdni w c. ul. Celulozowej	PRD Nowogard	133 627,44	133 627,44	23.10.2009 – 05.11.2009	23.10.2009 – 05.11.2009	23.10.2009	17.11.2009	brak	brak	brak
Remont chodników w c. ul. Owocowej	Kanal-Bud	221 389,78	221 389,78	18.11.2009 – 27.12.2009	18.11.2009 – 27.12.2009	18.11.2009	08.01.2010	brak	brak	brak
Remont ulicy Szczanieckiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. E. Plater	FDO	1 628 409,64	1 628 409,64	20.10.2009 – 07.01.2010	20.10.2009 – 07.01.2010 Aneks z uwagi na zimę do 31.05.2010	20.10.2009	23.04.2010	brak	249 902,24	brak
Remont asfaltowych nawierzchni jezdni w c. ul. Ludowej(odc. od ul. Blizińskiego do ul. Robotniczej) i Dębogórskiej (odc. od ul. Robotniczej do ul. Widuchowskiej)	EUROVIA POLSKA S.A.	295 775,32	295 775,32	23.12.2009 – 13.01.2010 tj. 21 dni	23.12.2009 – 13.01.2010 Aneks z uwagi na zimę do 30.04.2010	06.04.2010	06.04.2010 – 27.04.2010 tj. 21 dni	brak	brak	brak
Remont chodników w c. ul. Kaszubskiej (odc. od ul. Drzymały do ul. Narutowicza str. lewa)	BEN-BRUK	45 632,88	45 632,88	06.2010 – 26.01.2010 tj. 21 dni	06.01.2010 - 26.01.2010 Aneks z uwagi na zimę do 30.04.2010	04.04.2010	04.04.2010 – 25.04.2010 tj. 21 dni	brak	brak	brak
Remont ul. Bogumiły	PRD Nowogard	508 155, 89	508 155, 89	18.11.2010 – 17.01.2011	18.11.2010 – 17.01.2011 Aneks z uwagi na zimę do 31.05.2011	18.11.2010	18.11.2010 – 09.05.2011	brak	brak	brak
Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Grudziądzkiej na odc. od pos. nr.17 do 25 po obu stronach jezdni	Rosiek & Sobczyński	520 000,00	520 000,00	08.04.2011 – 06.07.2011	08.04.2011 – 06.07.2011	08.04.2011	09..06.2011	brak	brak	brak
Zagospodarowanie terenu Alei Kwiatowej przy Pl. Żołnierza wraz z budową pawilonu	ERBUD S.A.	7 091 979,62	7 091 979,62	21.03.2011 – 21.11.2011	21.03.2011 – 21.11.2011	21.03.2011	Roboty w toku			
Remont nawierzchni chodników w ciągu ulic : Wysokiej, Staromiejskiej, Dworcowej i Wały Chrobrego w Szczecinie	Rosiek & Sobczyński	215 279,52	215 279,52	18.10.2011 – 27.12.2011	18.10.2011 – 27.12.2011	18.10..2011.	Roboty w toku			
Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Bałtyckiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Tczewską	STRABAG	2 974 754,41	2 974 754,41	16.06.2008 – 14.10.2008	16.06.2008 – 14.10.2008	17.06.2008	28.10.2008	brak	brak	brak

Remont ul. Dąbskiej i Zoologicznej odc.. od Hm 5+75 do posesji nr.15a przy ul. Zoologicznej w Szczecinie	PRD POL-DROG Nowogard	1 233 986,81	1 233 986,81	28.11.2008 – 31.01.2009	20.11.2008 – 31.11.2009 Aneks z uwagi na zimę do 03.04.2009	02.12.2008	16.04.2009	brak	brak	brak
Budowa chodnika w ciągu ul. Trzcinowej w Szczecinie	Rosiek- Sobczyński	60 954,68	60 954,68	18.05.2009 – 17.07.2009	18.05.2009 – 17.07.2009	18.05.2009	08.06.2009	brak	brak	brak
Budowa chodnika w ciągu ul. Czwartaków i Poległych	BEN - BRUK	89 548,84	89 548,84	10.06.2009 – 07.09.2009	10.06.2009 – 07.09.2009	10.06.2009	02.09.2009	brak	brak	brak
Wykonanie pieszo-jezdni w ciągu ul. Złotej w Szczecinie	TOM - BRUK	78 666,49	78 666,49	10.06.2009 – 08.09.2009	10.06.2009 – 08.09.2009	10.06.2009	21.09.2009	brak	brak	brak
Remont chodnika w ciągu ul. Twardej	DROGAN	46 933,81	46 933,81	22.10.2009 – 21.11.2009	22.10.2009 – 21.11.2009	22.10.2009	27.11.2009	brak	brak	brak
Remont chodnika na odcinku od pos. 19 przy ul. Dąbskiej do pos. 15a przy ul. Zoologicznej	DROGAN	269 061,46	269 061,46	21.09.2009 – 20.11.2009	21.09.2009 – 20.11.2009	21.09.2009	27.11.2009	brak	brak	brak
Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania Goleniowska – Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania	FDO sp. z o.o.	1 363 769,50	1 363 769,50	06.11.2009 – 04.02.2010	06.09.2009 – 04.02.2010 Aneks z uwagi na zimę 30.04.2010	06.11.2009	14.05.2010	brak	415 171,78	
Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z remontem skrzyżowania ul. Zwierzyniecka-Niedźwiedzia-Kurza	STRABAG	2 865 541,55	2 865 541,55	05.02.2010 – 07.06.2010	05.02.2010 – 07.06.2010 Aneks z uwagi na zimę 06.07.2010	05.02.2010	07.07.2010	brak	180 560,00	brak
j.w. roboty uzupełniające	STRABAG	873 953,20	873 953,20	15.06.2010 – 14.08.2010	15.06.2010- 14.08.2010 Aneks z uwagi na kolizje 13.09.2010	15.06.2010	27.09.2010	brak	brak	brak
Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w c. ul. Borowej	BEN - BRUK	268 820,10	268 820,10	17.08.2009 – 16.10.2009	17.08.2009 – 16.10.2010	17.08.2009	12.11.2009	brak		brak
Przebudowa ulicy Szosa Stargardzka	EUROVIA	2 271 517,71	2 271 517,71	18.06.2010 – 16.10.2010	18.06.2010 – 16.10.2010	18.06.2010	27.10.2010	brak	381 153,15	brak
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Srebrnej	P.B. Incest- Budowa Adam Kisiel	251 520,32	251 520,32	22.10.2010 – 21.12.2010	22.10.2010 – 21.12.2010 Aneks z uwagi na zimę 31.03.2011	22.10.2010	15.03.2011	brak	brak	brak
Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w pasie drogowym ul. Goleniowskiej	ELBUD	911 051,94	911 051,94	01.10.2009 – 30.10.2009	01.10.2009 – 30.10.2009	01.10.2009	30.10.2009	brak	207 184,28	brak
Przebudowa ul. Przelotowej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Łubinowa - Handlowa	FDO	4 785 038,10	4 785 038,10	21.09.2010- 29.12.2010	21.09.2010 – 29.12.2010	21.09.2010	17.12.2010	brak	brak	brak

Budowa chodnika w ciągu ul. Kablowej oraz dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ul. Kablowa - Lubczyńska	ROL- BUD	389 332,60	389 332,60	30.05.2011-07.09.2011	30.05.2011 – 07.09.2011	30.05.2011	26.08.2011	brak	brak	brak
Remont chodnika oraz nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Marynarskiej w Szczecinie	FDO	461 793,44	461 793,44	16.09.2011 – 16.11.2011	16.09.2011 – 16.11.2011	16.09.2011	28.10.2011	brak	brak	brak
Przebudowa chodników ciągu ulic Korsarzy, Pl. Żołnierza Polskiego, Starzyńskiego, Chodnik wokół Kościoła Piotra i Pawła	DROGAN	644 179,75	644 179,75	05.07.2011 – 02.11.2011	05.09.2011 – 02.11.2011	08.08.2011	08.11.2011	brak	brak	brak
Wykonanie utwardzenia nawierzchni chodnika w ciągu ul. E Plater na odcinku od ul. Ofiar Oświęcimie do końca posesji na której jest kościół	J Rosiek & D Sobczyński	181 530,31	181 530,31	Od 12.11.08 60 dni kalendarzowych	12.11. 08 do 11.01.09	12.11.08	12.12.08	brak	brak	brak
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Miodowej w Szczecinie	STRABAG	374 751,45	374 751,45	05.12.08 do 02.01.09	11.12. 8 do 02.01.09	11.12.08	18.12.08	brak	brak	brak
Wykonanie nowej nawierzchni z płytek 50x50x7 cm wraz z obrzeżami betonowymi w ciągu ul. Tatrzńskiej w ciągu ul. Tatrzńskiej od sklepu do ul. Zdrojowej	DROGAN	28 371,55	28 371,55	07.04.08 do 06.05.08	07.04.08 do 06.05.08	07.04.08	06.05.08	brak	brak	Brak
Remont nawierzchni przystanku tramwajowego Pl. Rodła w Szczecinie kierunku Pl. Grunwaldzki polegający na przełożeniu płytek o wymiarach 35x35x5 cm z częściową wymianą płytek uszkodzonych	KANAL- BUD	50 000,13	50 000,13	16.04.08 do 16.05.08	16.04.08 do 16.05.08	17.04.08	16.05.08	brak	brak	Brak
Utwardzenie nawierzchni chodnika płytkami 50x50x7 cm w ciągu ul. Słowiczej w Szczecinie	J Rosiek & D Sobczyński	54 223,14	54 223,14	30.10.08 do 29.11.08	30.10.08 do 29.11.08	31.10.08	24.11.08	brak	brak	Brak
Ustawienie 100 szt. słupków zabezpieczających pieszych przed potrąceniem przez samochody poruszające się sięgaczem łączącym ul. Warcisława z ul. Wilczą	Inżynieria Lądowa	60 905,00	60 905,00	20.11.08 do 10.12.08	20.11.08 do 10.12.08	20.11.08	11.12.08	brak	brak	brak
Pętla autobusowa oraz przebudowa ul. Podbórzańskiej w Szczecinie od ul. Morenowej do projektowanej pętli autobusowej	MUSING Sp. z o.o.	2 258 579,20	2 258 579,20	01.04.09 do 28.08.09	01.04.09 do 28.08.09	02.04.09	31.08.09	brak	486 695,88	brak
Modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku od stacji	ELBUD ul.	231 604,57	231 604,57	09.06.09 do 06.08.09	09.06.09 do 06.08.09	09.06.09	20.07.09	brak	brak	brak

Wykonanie chodnika w ciągu ul. Obotryckiej na odcinku od sklepu Biedronka do przejścia dla pieszych na wysokości ul. Pochylej	TECHBUD	25 207,12	25 207,12	10.09.09 do 08.10.09	10.09.09 do 08.10.09	11.09.09	23.09.09	brak	brak	brak
Wymiana nakładki asfaltowej w ciągu ulic : Monte Cassino , Wyspiańskiego i Kr. Korony Polskiej w Szczecinie	STRABAG	655 973,74	655 973,74	29.01.10 do 06.04.10	05.02.10 do 06.04.10	31.03.10	14.05.10	brak	brak	brak
Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Mazurskiej i Śląskiej w Szczecinie	ELBUD .	95 519,45	95 519,45	19.01.10 do 03.03.10	19.01.10 do 03.03.10	31.03.10	14.05.10	brak	brak	brak
Zamówienie uzupełniające do zadania : wymiana nakładki asfaltowej w ciągu ulic : Monte Cassini , Wyspiańskiego i Kr. Korony Polskiej w Szczecinie	STRABAG	626 818,18	626 818,18	08.06.10 do 06.08.10	08.06.10 do 06.08.10	08.06.10	30.07.10	brak	brak	brak
Ścieżka rowerowa wzdłuż Jeziorka Słonecznego ul. Derdowskiego - budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Derdowskiego w Szczecinie	J Rosiek & D Sobczyński	200 249,40	200 249,40	22.07.10 do 21.08.10	22.07.10 do 21.08.10	23.07.10	14.09.10	brak	brak	7 812, 25
Przebudowa chodnika ul. Miodowej wraz z korektą łuku przy wjeździe na pętlę autobusowo – tramwajową Głębokie w Szczecinie	J Rosiek & D Sobczyński	39 878,79	39 878,79	08.06.10 do 19.07.10	08.06.10 do 19.07.10	09.06.10	30.07.10	brak	brak	Brak
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu - Santocka oraz remont ul. Ku Słońcu na odcinku od ul. Karola Miarki do Ronda ks. Lucjana Gierosa w Szczecinie	STRABAG	4 951 219,17	4 951 219,17	07.09.10 do 30.04.11	07.09.10 do 30.04.11	07.09.10	22.04.11	brak	Brak	Brak
Wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj” chodniki w ciągu ulic : Goleniowska , Złotowska , Rodziewiczówny , Słowiczej , Sokoła i Wycieczkowej w technologii wskazanej w załączniku nr 1	ELBUD	998 225,00	998 225,00	15.06.11 do 30.11.11	15.06.11 do 30.11.11	02.08.11	07.12.11	brak	brak	Brak
Wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj” naprawy chodników ulic : Wąska , Wielkopolska , Niedziałkowskiego , Unistawy i Felczaka w Szczecinie	J Rosiek & D Sobczyński	944 000,00	944 000,00	18.07.11 do 30.11.11	18.07.11 do 30.11.11	11.08.11	07.12.11	brak	brak	brak
Naprawa nawierzchni chodnika po stronie zachodniej oraz wymiana nakładki asfaltowej w ciągu ul. Obotryckiej na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania z ul. Hożą	ELBUD	296 964,07	296 964,07	14.10.11 do 28.11.11	14.10.11 do 28.11.11	15.11.11	06.12.11	brak	brak	Brak

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic : Pokoju i Szosa Polska na odcinku od ul. Bogumińskiej do okolic ul. Kolonistów w Szczecinie	FDO	826 929,77	826 929,77	14.10.11 do 29.11.11	14.10.11 do 29.11.11	14.10.11	29.11.11	brak	brak	Brak
Naprawa nawierzchni chodników w ciągu ul. Mazurskiej na odcinku od Pl. Odrodzenia do al. Jana Pawła II (obie strony) w Szczecinie	J Rosiek & D Sobczyński	399 833,74	399 833,74	21.10.11 do 20.12.11	21.10.11 do 20.12.11	22.10.11	W realizacji			
Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu ulic : Felczaka , Odrowąża i Pl. Witosa w Szczecinie	BENBRUK i	108 384,60	108 384,60	29.10.11 do 12.12.11	29.10.11 do 12.12.11	29.10.11	W realizacji			
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Naprawa nawierzchni bitumicznej ulic : Pokoju i Szosa Polska na odcinku od okolic ul. Kolonistów do okolic ul. Polickiej w Szczecinie	FDO	427 482,85	427 482,85	15.11.11 do 13.12.11	15.11.11 do 13.12.11	15.11.11	29.11.11	brak	brak	Brak
Wykonanie przystanku autobusowego w ciągu al. Jana Pawła II w Szczecinie	DROGAN	40 339,98	40 339,98	09.05.11 do 23.05.11	09.05.11 do 23.05.11	10.05.11	30.05.11	brak	brak	brak
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rz. Chęszcząca w Szczecinie	Apex-Roboziem	1.118.280,06	1.118.280,06	16.09.2008 – 16.03.2009	16.09.2008 – 16.03.2009	16.09.2008	16.03.2009	Brak	Brak	Brak
Wykonanie powłok antykorozyjnych wraz z pracami naprawczymi na kładce dla pieszych Nad torami PKP łączącej ul. Św. Józefa z ul. Chmielewskiego w Szczecinie JNI:01025299	ZUSIM Sp. zo.o	98.177,01	98.177,01	15.08.2009-17.10.2009	15.08.2009-17.10.2009	15.08.2009	17.10.2009	Brak	Brak	Brak
Wykonanie powłok antykorozyjnych wraz z pracami naprawczymi na kładce dla pieszych Nad torami PKP łączącej ul. Budziszyską z ul. Przy Ogrodach w Szczecinie JNI:01025300	ZUSIM Sp. zo.o	148.642,09	148.642,09	15.08.2009-17.10.2009	15.08.2009-17.10.2009	15.08.2009	17.10.2009	Brak	Brak	Brak
Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej w Szczecinie: - most nad rz. Chęszcząca JNI: 01025285 - most nad rz. Żołnierska Struga JNI: 01025285	MOSTAR Sp.zo.o	2.582.759,37	2.582.759,37	01.09.2009-28.06.2010	01.09.2009-28.06.2010	01.09.2009	28.06.2010	Brak	Brak	Brak
Remont środkowego przęsła Mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspornikami Oraz dostosowanie parametrów technicznych obiektu do przeprowadzenia przez niego ścieżki rowerowej	INTOP	4.385.978,45	4.385.978,45	28.10.2008-27.03.2009	28.10.2008-27.05.2009	28.10.2008	27.07.2009	brak	brak	1.298.249,50

Budowa oświetlenia ulicy Traktorowej	PPHU „ELWA”	89 744,51	89 744,51	od 05.01.2009 do 23.02.2009	od 05.01.2009 do 23.02.2009 Aneks z uwagi na zimę : od 12.03.2009 do 30.05.2009	19.03.2009	15.05.2009	brak	brak	brak
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	PPiR „OPTOMEDIA”	46 970,00	46 970,00	60 dni od dnia przekazania placu budowy	60 dni od dnia przekazania placu budowy tj. do dnia 11.06.2010	12.04.2010	28.05.2010	brak	brak	brak
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągach ulic Admiralska – Komandorska w Szczecinie	Rosiek & Sobczyński	1 247 959,96	1 247 959,96	40 dni od dnia przekazania placu budowy	40 dni od dnia przekazania placu budowy tj. do dnia 14.11.2010	05.10.2010	19.11.2010	brak	brak	brak
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Witkiewicza - Derdowskiego	Elmontex	577 149,71	577 149,71	90 dni od dnia przekazania placu budowy	90 dni od dnia przekazania placu budowy tj. do dnia 11.02.2010 Aneks z uwagi na zimę do 06.05.2010	13.11.2009	01.04.2010	brak	brak	brak
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Granitowa – Marmurowa wraz z przebudową sygnalizacji na skrzyżowaniu Autostrada Poznańska – Granitowa	Elmontex	786 400,00	786 400,00	90 dni od dnia przekazania placu budowy	90 dni od dnia przekazania placu budowy tj. do dnia 07.12.2010	08.09.2010	10.12.2010	brak	brak	brak