

Lp.	Edycja SBO	Jednostka realizująca	Nazwa Projektu SBO	Stan realizacji na dzień udzielania odpowiedzi na wniosek	Termin realizacji
1	2019	Zakład Usług Komunalnych	Różana fontanna	W 2019 r. wykonany został projekt zagospodarowania zielenca przy Niedźwiedziej/Rysiej w Szczecinie (I i II etap), który został zatwierdzony i na co udzielone zostało pozwolenie na budowę (Decyzja nr 1621/19 z dnia 28.10.2019r.). W maju 2020 r. odbyło się postępowanie przetargowe na etap I-wykonanie fontanny wraz z przyłączami, wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca kwotę jaką dysponował ZUK, dlatego też postępowanie zostało unieważnione. W czerwcu 2020 r. oraz w lipcu 2020 r. ogłoszony został ponownie przetarg w obu przypadkach nie wpłynęła żadna oferta, konsekwencją czego przetarg został unieważniony ("Zagospodarowanie zielenca przy ul. Niedźwiedziej / Rysiej w Szczecinie – etap I – budowa fontanny wraz z niezbędnymi instalacjami" zostało unieważnione na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, brak środków w budżecie na realizację zadania. Pozwolenie na budowę wygasło, wymagana jest aktualizacja	Z uwagi na stan realizacji zadania nie dysponujemy informacją na temat jego zakończenia.
2	2020	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Budowa chodnika ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe-Kijewko	Została podpisana umowa ZDiTM nr 39/2023 z dnia 19.04.2023 r. na kwotę: 898.927,67 zł brutto. W dniu 10 .05.2023 r. został przekazany Wykonawcy robót placu budowy. Planowane rozpoczęcie robót 4 lipca 2023 r.	Do 22.12.2023 r.
3	2020	Zakład Usług Komunalnych	Skatepark w Dąbiu - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "Orła"	Trwają prace budowlane.	Termin umowy 14 sierpnia 2023 r.
4	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Szczecin	Butelkomaty dla Szczecina	Ogłoszenie o wyborze wykonawcy, zawarcie umowy - lipiec 2023 r.	Styczeń 2024 r.
5	2020	Zakład Usług Komunalnych	Park kieszonkowy Turzyn	Na terenie przeznaczonym pod inwestycję do dnia 31 marca 2023 roku podpisana była umowa na billboard reklamowy. Stojąca reklama uniemożliwiła rozpoczęcie prac. Przygotowano dokumentację projektową. Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację przygotowanego projektu. Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca.	W ramach prowadzonego postępowania zakończenie zadania planowane jest 100 dni po przekazaniu placu budowy.
6	2020	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	Spacerowy Szczecin - zachwycająca Wielkopolska (Śródmieście -Północ)	ETAP I (działka 1/10 i 183 z obrębu 1025, działka 29/17 z obrębu 1020)-20.06.2023 ogłoszono postępowanie na roboty budowlane dla Etapu I. Trwa weryfikowanie złożonych ofert. Złożone oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na realizację zadania, ZBiLK wystąpi o zwiększenie kwoty z rezerwy budżetowej na zadania SBO.	Z uwagi na etap postępowania nie dysponujemy możliwością wskazania dokładnego terminu terminu realizacji zadania (w ogłoszeniu przetargu wskazano termin wykonania do 30 listopada br.)
7	2020	Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin	Szczecin pomaga zwierzakom- wyposażenie Przychodni TOZ	Prowadzone jest IV postępowanie przetargowe, po jego zakończeniu zawarte zostaną umowy z wyłonionymi wykonawcami.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.

8	2020	Zakład Usług Komunalnych	Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	Z uwagi na zwiększenie finansowania zadania planowane jest ogłoszenie powtórki przetargu. Trwa procedura przygotowania w przetargu. W pierwszym postępowaniu oferty znacznie przekroczyły posiadane środki finansowe.	Planowany czas realizacji to 180 dni od dnia przekazania placu budowy.
9	2020	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urząd Miasta Szczecin	Hoża strefa rekreacyjno-sportowa	Realizacja dwóch projektów wspólnie jako jedno zadanie pn. Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. W dniu 23.01.2023 r. Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od umowy nr CRU/22/0001680 zawartej dniu 24.06.2022 r. z Wykonawcą - KS Usługi Budowlane Koza Szymon-na wykonanie zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie”. Przyczyną odstąpienia był fakt, iż przedmiot umowy nie został ukończony w terminie oraz był realizowany przez Wykonawcę w sposób nienależyty. Opracowana została opinia techniczna na doprowadzenie zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej” do stanu zgodnego z zapisami umowy nr CRU/22/0001680. Na podstawie ww. opinii technicznej będą realizowane roboty budowlane po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Do końca 2023 roku
10	2021	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urząd Miasta Szczecin	Hoża, sport i zabawa		
11	2020	Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin	Poidelka na trasie biegowo-rowerowej wokół Arkonki	W dniu 27.02.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektu zasilania poidelka w rejonie kąpieliska „Arkonka”. W dniu 20.03.2023 r. zostały przez ZWiK Sp. z o.o. wydane warunki przyłączenia poidelka do urządzeń wodociągowych. Otrzymano pozwolenie na budowę, trwa przygotowanie do przetargu.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
12	2021	Zakład Usług Komunalnych	Przystań Szczecin Klucz	Prowadzone są prace projektowe.	Z uwagi na etap postępowania nie dysponujemy możliwością wskazania terminu realizacji zadania.
13	2021	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	Przyjęto dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Z dokumentacji kosztorysowej wynika, że niezbędne nakłady finansowe trzykrotnie przewyższają budżet zadania. Po konsultacji z Biurem Dialogi Obywatelskiego UM Szczecin podjęto decyzję o połączeniu zadania z zadaniem SBO 2023 i wykonaniu w ramach jednego zamówienia na roboty budowlane w roku 2024 po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację	Z uwagi na etap postępowania nie dysponujemy możliwością wskazania terminu realizacji zadania.
14	2021	Zakład Usług Komunalnych	Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	Zadanie w trakcie realizacji. Przekazany został plac budowy.	Termin realizacji do 25.02.2024 r.
15	2021	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Budowa parkingu przy ul.Dunikowskiego i ul.Milczańskiej w Szczecinie	Uzupełniono braki w dokumentacji projektowej o uzgodnienie z WOŚ UM w Szczecinie. Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Planowane są przygotowania do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.

16	2021	Zakład Usług Komunalnych	Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	Dokumentacja projektowa została wykonana. Postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę jest zawieszono z uwagi na brak oświadczenia o zgodzie Książnicy Pomorskiej na dysponowanie terenem na cele budowlane. Książnica nie wyraziła zgody. Dokumentacja projektowa będzie aktualizowana.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
17	2021	Wydział Architektury i Budownictwa Urząd Miasta Szczecin	Szczecin moim miastem Pogoń moim życiem - mural	W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych związanych z budową zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki rozbiórce uległ fragment muru oporowego związanego z realizowanym zadaniem SBO. W związku z powyższym realizacja muralu została wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji w zespole budynku. Na obecną chwilę czekamy na informację od ZUK, który jest właścicielem przedmiotowego terenu, czy boczna część muru, która uległa zniszczeniu w czasie trwania prac budowlanych zostanie naprawiona przez inwestora budynku mieszkalnego „Odrzańskie Bulvary” lub ZUK.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
18	2021	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Zielone przystanki	Zakończono wybór projektu wiaty. Obecnie przygotowujemy przetarg na wykonanie wiat na przystankach	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
19	2021	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina ul. Matejki	Dokumentacja projektowa została odebrana. Przystąpienie do procedury przetargowej możliwe po zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
20	2021	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina ul. Szczanieckiej	W dniu 19.05.2023 r. otwarto złożone oferty cenowe (3 oferty). Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na realizację zadania. Złożono wniosek o zwiększenie środków finansowych do kwoty najniższej oferty. W dniu 14.06.2023 r. złożono wniosek do DZP o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130.000,00 zł na zarządzanie projektem: „Spójne trasy rowerowe dla Szczecina - ul. Szczanieckiej”. W dniu 20.06.2023 r. na sesji Rady Miasta uchwalono zwiększenie środków finansowych na realizację zadania. Trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą robót	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
21	2021	Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin	Sterylkobus na Osiedlu Zawadzkiego - Klonowica bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi w nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	W związku z odmową przeprowadzenia zabiegów przez znane nam podmioty dysponujące sterylkobusami (z powodu pandemii oraz nie wykonywaniem zabiegów u zwierząt właścicielskich), nie było możliwości realizacji zadania. Z uwagi na brak kontaktu z autorką projektu nie ma możliwość dokonania modyfikacji projektu.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
22	2021	Zakład Usług Komunalnych	Hotel dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	Zrealizowane w ramach budowy parku na Psim Polu.	Termin umowny odbioru całej inwestycji wrzesień 2023 r.
23	2021	Zakład Usług Komunalnych	Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	Przygotowano dokumentację projektową umożliwiającą realizację zadania. Środki finansowe na budowę placu zabaw przyznano ZUK na sesji w dniu 27 czerwca br. Przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na budowę placu.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.

24	2021	Zakład Usług Komunalnych	Park przy ul. Złotowskiej	Trwają prace projektowe.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
25	2021	Zakład Usług Komunalnych	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	Prace projektowe zakończone wraz z uzyskaniem decyzji i zezwoleń na realizację.	Przygotowywany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych-planowana realizacja IV kw.2023 - II kw.2024.
26	2021	Zakład Usług Komunalnych	Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół j. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	Prace projektowe zakończone wraz z uzyskaniem decyzji i zezwoleń na realizację.	Przygotowywany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych-planowana realizacja IV kw.2023 - II kw.2024
27	2022	Zakład Usług Komunalnych	"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	Zakończono prace projektowe. Oczekujemy na decyzje i uzgodnienia projektu niezbędne do rozpoczęcia realizacji.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
28	2022	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Eko ścieżka do Puszczy bukowej przy ul. Świętochowskiego	Podpisano aneks przedłużający dostarczenie dokumentacji projektowej do dnia 31.07.2023.	z uwagi na etap postępowania nie dysponujemy możliwością wskazania terminu realizacji
29	2022	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną	Podpisano umowę 27.06.2023 na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	umowny termin złożenia dokumentacji do WAiB - 26.08.2023.,termin zakończenia umowy - 10 dni od otrzymania pozwolenia na budowę
30	2022	Zakład Usług Komunalnych	Place zabaw na Słonecznym i Majowym	Plac zabaw na Słonecznym - zadanie zrealizowane.Plac zabaw na Majowym - w przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania.	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
31	2022	Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Szczecin	Bezpieczna Struga-Kładka dla pieszych nad ul.Struga pomiędzy ul.Iwazkiewicza i Outlet Park	Realizacja przez SIM sp. z o.o. Wykonano PFU dla zadania. Na sesji RM ww dniu 20 czerwca 2023 zostały zabezpieczone środki w budżecie Miasta Szczecin. Realizacja w latach 2023-2025 w formule "zaprojektuj i wybuduj".	Z uwagi na etap postępowania, nie dysponujemy informacją w sprawie terminu realizacji zadania.
32	2022	Wydział Architektury i Budownictwa(Wydział Kultury, Wydział Informatyki) Urząd Miasta Szczecin	Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	Przy realizacji zadania biorą udział następujące wydziały: • część I Wydział Informatyki – przygotowanie faktury przez firmę: Platforma Biznesu Sp. z o.o. 31.07.2023 r, • część II – Wydział Architektury i Budownictwa - na etapie prowadzenia procedury zmierzającej do wykonania murali stwierdzono, że jedna ze zgód dot. lokalizacji muralu została wydana nieprawidłowo. WAiB po rozmowach i korespondencji z wnioskodawcą uzyskał potwierdzenia propozycji zmiany nowej lokalizacji pod mural. Na obecną chwilę WAiB oczekuje od przedłożenia zgody na nową lokalizację przy ul. Walecznych 18 zarządcy nieruchomości, tj. Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. • część III Wydział Kultury – wykonanie tablic informacyjnych zlokalizowanych na każdym z 23 szczecińskich Orlików. Trwają konsultacje i ustalenia z wnioskodawcą SBO oraz Wydziałem Sportu.	Etapy II oraz III - bez możliwości wskazania terminów realizacji.

33	2022	Zakład Usług Komunalnych	Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego	Trwa realizacja prac projektowych.	Z uwagi na etap postępowania nie ma możliwości wskazania terminu realizacji zadania.
34	2022	Zakład Usług Komunalnych	Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	Przekazano plac budowy Wykonawcy prac.	Termin umowy do 19 października 2023 r.
35	2022	Wydział Kultury Urząd Miasta Szczecin	Instalacja Artystyczno -Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	Dnia 27.06.2023 r. został ogłoszony Konkurs na projekt instalacji artystyczno - edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00277721/01. Planowany termin składania wniosków do konkursu 17.07.2023 r., planowane rozstrzygnięcie konkursu listopad 2023 r.	Planowany termin realizacji instalacji (w przypadku wyłonienia zwycięzcy konkursu i przystąpienia do realizacji projektu w ramach zamówienia z wolnej ręki) to druga połowa 2024 r.
36	2022	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Zakład Usług Komunalnych	Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im.Dobrowolskiego	Brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w 2023 r.	Z uwagi na etap postępowania nie dysponujemy możliwością wskazania terminu realizacji.
37	2022	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Bezpieczne chodniki	Wysłano wezwanie o ostateczne przekazanie dokumentacji pod rygorem rozwiązania umowy	Z uwagi na etap postępowania nie dysponujemy możliwością wskazania terminu realizacji.
38	2022	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	Sąsiedzka Wspólnota - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów) w Szczecinie	WOŚr na etapie uzgadniania dokumentacji zgłosił uwagi do opracowania, trwa opracowywanie dokumentacji wg wytycznych WOŚr.	Umowny termin złożenia dokumentacji do WAiB - 24.07.2023., termin zakończenia umowy - 10 dni od otrzymania pozwolenia na budowę.
39	2022	Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Szczecin	Śmietniki podziemne	Konieczność zmiany terminu realizacji w związku z okolicznościami weryfikacji jednej lokalizacji.	Brak informacji.
40	2022	Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin	Miasto jako ptasi ekosystem-budki lęgowe dla jeryzków, ptaków dziuplaków, karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	Konsultacja z autorem w celu zmodyfikowania projektu tak, aby jego realizacja nie była sprzeczna z regulaminem SBO.	Z uwagi na etap postępowania nie ma możliwości wskazania terminu realizacji.
41	2022	Zakład Usług Komunalnych	"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rewitalizację zaniedbanej kopuły bunkra przy ul. Kwiatowej. Termin wykonania 21 sierpnia.	W ramach realizacji zadania zakończenie planowane jest na 15 listopada 2023 r.
42	2022	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania SBO pn. "Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza" został odebrany. Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu umowy przyłączeniowej przez ENEA Operator Spółka z o.o.	Z uwagi na stan postępowania nie ma możliwości wskazania terminu zakończenia realizacji zadania.
43	2022	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina Mickiewicza	Przygotowanie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji.	Z uwagi na etap postępowania nie dysponujemy możliwością wskazania terminu realizacji
44	2022	Zakład Usług Komunalnych	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	Opracowano dokumentację projektową. Oczekujemy na uzgodnienia.	Z uwagi na stan postępowania nie ma możliwości wskazania terminu zakończenia realizacji zadania.

45	2022	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja w Szczecinie	WOŚr na etapie uzgadniania dokumentacji zgłosił uwagi do opracowania, trwa opracowywanie dokumentacji wg wytycznych WOŚr. Wykonawca złożył dokumentację do uzgodnienia do WOŚr i oczekuje na akceptację. Po jej uzyskaniu złoży wniosek o pozwolenie na budowę.	Umowny termin złożenia dokumentacji do WAiB - 14.07.2023., termin zakończenia umowy - 10 dni od otrzymania pozwolenia na budowę.
46	2022	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina Przyjaciół Żołnierza	Dokumentacja projektowa została odebrana. Przystąpienie do procedury przetargowej możliwe po zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta. W dniu 20.06.2023 r. na sesji Rady Miasta zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania. Planowane są przygotowania do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.	Z uwagi na stan postępowania nie ma możliwości wskazania terminu zakończenia realizacji zadania.
47	2022	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	Uzgodnianą z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Szczecin dokumentację złożono do WAiB na pozwolenia na budowę.	Umowny termin złożenia dokumentacji do WAiB - 19.06.2023 został dotrzymany. Termin zakończenia umowy - 10 dni od otrzymania pozwolenia na budowę. Obecnie z informacji uzyskanych od Wykonawcy wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Termin złożenia dokumentacji do ZBiLK w połowie lipca. Po jej otrzymaniu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. W przypadku wyłonienia wykonawcy w pierwszym postępowaniu, termin inwestycji powinien zakończyć się do końca grudnia.
48	2022	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urząd Miasta Szczecin	(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP 68 (ul. Zakole 1 A)	W roku 2022 r. została opracowana na podstawie umowy nr CRU 22/0001387 z dnia 24.05.2022 r. dokumentacja techniczna dla zadania pn. „Przebudowa boiska dla koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 68 ul. Zakole 1A w Szczecinie” oraz dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji planowana jest na III i IV kwartał 2023, po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Do końca 2023 r.
49	2022	Zakład Usług Komunalnych	Rewitalizacja Wieży Quistorpa	Wykonywane są prace projektowe.	Z uwagi na etap postępowania nie ma możliwości wskazania terminu realizacji zadania.
50	2022	Zakład Usług Komunalnych	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	W ramach działań ZUK wykonywane są prace projektowe dla: skwer Królewskiego - Krucza, Turystyczna Wkrzańska, ławeczka Tilebeinów.	Z uwagi na etap prac nie dysponujemy możliwością wskazania terminu realizacji zadania: dotyczy: skwer Królewskiego - Krucza, Turystyczna Wkrzańska. Realizacja Ławeczki Tilebein planowana jest w IV kw 2023 r.
51	2022	Zakład Usług Komunalnych	Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	Wykonywane są prace projektowe.	Z uwagi na etap prac nie ma możliwości wskazania terminu zakończenia realizacji zadania.

52	2022	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania w siedmiu lokalizacjach osiedla Dąbie został odebrany. Dalsza realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu umowy przyłączeniowej przez ENEA Operator Spółka z o.o. i zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych na realizację.	Z uwagi na etap postępowania nie dysponujemy możliwością wskazania terminu realizacji zadania.
----	------	-------------------------------------	---	---	--