

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie inwestycji w ramach zadania	Plan przed zmianami przed zmianami w budżecie na rok 2014	Plan po zmianach na dzień 16.12.2013 r.	Środki przekazane na 2014 r.	Planowany pierwszy termin rozpoczęcia inwestycji	Planowany pierwszy termin zakończenia inwestycji	Planowany początkowy koszt inwestycji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Posiadywany udziałowy koszt realizacji inwestycji	Spóść finansowania	Przebiegły opis działań	Koszty finansowane z budżetu wykonania inwestycji
		<b>RAZEM</b>	<b>1 110 000,00 zł</b>	<b>613 482,00 zł</b>	<b>496 518,00 zł</b>								
1	Naprawa bieżących uszkodzeń wraz z wykonaniem porządku w ciągu ulicy Wójcickiego - Rada Osiedla Miłostki - Niemcewizy	Projekt budowlano - wykonawczy naprawy uszkodzonych asfaltów wraz z wykonaniem porządku i odśnieżaniem ulicy wyciszonymi materiałami drogowymi w ciągu ul. Wójcickiego w Świdnicy	50 000,00 zł	30 603,00 zł	19 397,00 zł	2013-09-08	2013-11-08	31 700,05 zł		30 822,40 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 19 397 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
2	Wykonanie projektu wraz z budową bieżącego chodnika na ul. Ogrodniczej (składowa do ul. Dąbrowski 303 do ul. Ludwigi) - Rada Osiedla Bólesława	Projekt budowlano - wykonawczy wraz z budową bieżącego chodnika na ul. Ogrodniczej (składowa do ul. Dąbrowski 303 do ul. Ludwigi) - Rada Osiedla Bólesława	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	-	-	-	-	-	900-9009590500	zadanie niewykonane. Błąd regulacji stanu prawnego projektu do zatwierdzenia ZDYM wykonanie projektu. WSKŁÓŻ w sprawie do Biura Główny Miasta w regulacji prawa zbuduje w stosowne porządku.	-
3	Remont chodnika przy ul. Chenczyńskiej od posesji nr 24 - Rada Osiedla Dąbki	Remont chodnika w ciągu ul. Chenczyńskiej od posesji nr 24 - Rada Osiedla Dąbki	50 000,00 zł	43 000,00 zł	7 000,00 zł	2013-09-03	2013-09-30	46 990,36 zł		43 000,00 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 7 000 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
4	Utworzenie ul. Grobla (w sąsiedztwie placu zabaw) z wyłączeniem dojazdu do posesji ul. Grobla 81 - Rada Osiedla Szczytny-Grodzisz	Projekt budowlano - wykonawczy wraz z budową ul. Grobla (w sąsiedztwie placu zabaw) z wyłączeniem dojazdu do posesji ul. Grobla 81 - Rada Osiedla Szczytny-Grodzisz	100 000,00 zł	89 607,00 zł	10 393,00 zł	2013-09-05	2013-09-09	99 999,97 zł		89 606,48 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 10 393 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
5	Budowa chodnika przy ul. Młocnej od Żurnej na odcinku od Żurnej do schroniska dla młodzieży - Rada Osiedla Krasnowie-Szczotnica	Utworzenie bieżącego chodnika w ciągu ul. Młocnej w Świdnicy	60 000,00 zł	46 149,00 zł	13 851,00 zł	2013-09-20	2013-09-28	59 547,48 zł		46 148,27 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 13 851 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
6	Budowa oświetlenia ulicy Kozłowski (1 Stronaj - Rada Osiedla Kozłowski - Bieszczyce	Utworzenie oświetlenia ulicy Kozłowski (1 Stronaj - Rada Osiedla Kozłowski - Bieszczyce	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	-	-	-	-	-	900-9009590500	zadanie niewykonane. Kwest prawnicza Biura Strategii Miasta	-
7	Utworzenie pobocza w ciągu ul. Topolowej na odcinku od bieżącego chodnika do posesji nr 19	Utworzenie pobocza w ciągu ul. Topolowej na odcinku od bieżącego chodnika do posesji nr 19 w Świdnicy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	2013-09-18	2013-10-14	34 125,33 zł		33 000,00 zł	900-9009590500 600-6001590500	Zadanie wykonane.	-
8	II etap remontu chodnika wzdłuż ulicy Melkowskiej, ciągł wzdłuż ulicy ul. F. Stawego do ul. Melkowskiej (I etap przebiegał na rzecz chodnika - Rada Osiedla Pruduszy	Remont chodnika wzdłuż ul. Melkowskiej na odcinku od ul. Stawego do ul. Melkowskiej (I etap przebiegał na rzecz chodnika - Rada Osiedla Pruduszy	100 000,00 zł	81 360,00 zł	18 640,00 zł	2013-07-31	2013-09-20	98 608,61 zł		81 364,54 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 18 640 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
9	Remont chodnika w ciągu ul. Budziszynskiej na odcinku od ulicy Budziszynskiej 41 do ulicy Inowrocławskiej (prawa strona) - Rada Osiedla Poronowicy	Remont chodnika na ulicy Budziszynskiej od posesji nr 41 do ulicy Inowrocławskiej	130 000,00 zł	33 755,00 zł	96 245,00 zł	2013-09-23	2013-10-09	49 999,56 zł		33 754,51 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 96 245 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
10	Wykonanie nawierzchni asfaltowej chodnika ul. Górnicyj (odcinek od posesji nr 59 do ul. Artylerzyckiej) - Rada Osiedla Głuszan	Remont nawierzchni chodnika ul. Górnicyj na odcinku od posesji nr 59 do ulicy Artylerzyckiej w Świdnicy	100 000,00 zł	100 000,00 zł	-	2013-11-14	2013-12-14	99 999,28 zł		87 081,87 zł	900-9009590500	Zadanie "Remont nawierzchni chodnika ul. Górnicyj na odcinku od posesji 59 do ulicy Artylerzyckiej" w Świdnicy - wykonane na kwotę 87 081,87 zł. Wykonane w terminie.	-
11	Budowa drogi postojowej przy ul. Jazna (od przystanku Jazna Osiedla do posesji dla pasażerów) - Rada Osiedla Świdnica	Budowa drogi postojowej w ciągu ul. Jazna w Świdnicy	100 000,00 zł	30 851,00 zł	69 149,00 zł	2013-06-27	2013-07-27	33 693,26 zł		30 850,25 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 69 149 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
12	Remont chodnika w ciągu ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Sokołowej do ul. Kulmbarskiej (po stronie składowy nr 03) - Rada Osiedla Stare Miasto	Remont chodnika wzdłuż ulicy Grodzkiej w Świdnicy	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	2013-11-12	2013-12-31	99 951,85 zł		85 919,45 zł	900-9009590500	Zadanie "Remont chodnika wzdłuż ul. Grodzkiej w Świdnicy" na kwotę 85 919,45 zł wykonane w terminie.	-
13	Dokumentacja projektowa na zadanie: Budowa oświetlenia przy ul. Dąbrowskiej (od posesji ul. Nasz Odegi do posesji nr 31) - Rada Osiedla Szczytny	Dokumentacja projektowa na zadanie: Budowa oświetlenia przy ul. Dąbrowskiej (od posesji ul. Nasz Odegi do posesji nr 31)	50 000,00 zł	29 707,00 zł	20 293,00 zł	2013-06-10	2013-09-08	44 708,53 zł		29 706,96 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 20 293 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
14	Remont schodów przy ul. Wyczerpleni przy sąsiadku kolejowym - Rada Osiedla Świdnica - Probc	Projekt budowlano - wykonawczy remontu uszkodzonych schodów wraz z uruchomieniem klatki schodowej ul. Olszowskiej, a w tym samym w Świdnicy.	100 000,00 zł	18 450,00 zł	81 550,00 zł	2013-06-28	2013-09-25	19 048,27 zł		18 450,00 zł	900-9009590500	Zadanie wykonane 81 550 zł - oszczędność na przetargu - przewidziana na rok 2014.	-
	* zmiana nazwy zadania z Kolbackiej na osiedle w dniu 17.12.2013 r.												