



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia .12.2020

WIM-S.0003.1.2020.EJ

Pan Łukasz Kadłubowski
Radny Rady Miasta Szczecin

Dotyczy: zapytania nr 2026- zaakceptowanych wniosków o przedłużenie terminów z uwagi na pandemię Covid-19.

W odpowiedzi na Pana zapytanie nr 2026 z dnia 4.12.2020 roku w sprawie ilości zaakceptowanych wniosków o przedłużenie terminów z uwagi na panującą pandemię Covid-19 informuję, że Wydział Inwestycji Miejskich zaakceptował we wspomnianym okresie jeden wniosek przedłużający termin zadania:

„Przebudowa ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na osiedlu Żelechowa – roboty budowlane

Zakład Wodociągów i Kanalizacji dniu 27.03.2020 w oparciu decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego IR-2.7016.18.2020.UG z dnia 10.03.2020 o konieczności zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców podczas stanu zagrożenia epidemicznego, zalecił Podwykonawcy robót sanitarnych wstrzymanie wszelkich prac w pobliżu istniejącego wodociągu w ul. Axentowicza z uwagi na jego zły stan techniczny.

Wstrzymanie prac instalacyjnych związanych z budową sieci wodociągowej miało wpływ na harmonogram robót w pozostałych branżach, gdyż jednocześnie spowodowało to brak możliwości wykonywania pozostałych sieci sanitarnych oraz robót dotyczących warstw konstrukcyjnych drogi i poboczy oraz prac branży elektrycznej.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz jego następstwa spowodowały brak możliwości prowadzenia prac na przedmiotowym zadaniu w okresie od 27.03.2020 do 23.06.2020, tj. 89 dni.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera