



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Daniel Wacinkiewicz

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 209, +4891 42 25 302

fax +4891 42 45 207

dwacin@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 22.02.2019 r.

**Szanowny Pan
Dariusz Matecki
Radny Rady Miasta
w miejscu**

UNP: 9105/BDO/-0/19

Nasz znak: BDO-S.0003.3.2019.AG

Dotyczy: interpelacji nr 320 dotyczącej realizacji projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację nr 320 z dnia 8 lutego 2019 r., w sprawie realizacji projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w załączeniu przekazuję informacje na temat zakończonych projektów. Jednocześnie informuję, że określenie ostatecznych kosztów wykonania, w przypadku projektów będących w trakcie realizacji, na dzień dzisiejszy jest niemożliwe.

Łopczę wyprosy racunku,

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Daniel Wacinkiewicz

Daniel Wacinkiewicz

Szczeciński Budżet Obywatelski 2014

<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Liczba oddanych głosów</i>	<i>Stan realizacji</i>	<i>Koszty planowane</i>	<i>*Koszty uzyskane</i>
NIOL	STWORZENIE SZCZECIŃSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO	2728	Zadanie zrealizowane.	1 500 000,00	575 000,00
WIM	MODERNIZACJA (REWALORYZACJA) STAWU BRODOWSKIEGO WRAZ Z OKOLICZNYMI TERENAMI PRZYŁĘGŁYMI DO NIEGO	2193	Zadanie zrealizowane.	6 000 000, 00	3 649 894,44

Szczeciński Budżet Obywatelski 2015

<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Liczba oddanych głosów</i>	<i>Stan realizacji</i>	<i>Koszty planowane</i>	<i>*Koszty uzyskane</i>
ZUK	REALIZACJA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU REMONTU I MODERNIZACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE	7479	Zadanie zrealizowane.	88 690,00	315 805,86
WGKIOŚ	ROWEROWA REWOLUCJA - 20 ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W MIEŚCIE	3844	W trakcie realizacji.	1 000 000,00	0
ZUK	BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW W ŚRÓDMIEŚCIU SZCZECINA	944	Zadanie zrealizowane.	300 000,00	145 138,77

ZD:ITM	REMONT CHODNIKA I PRZYSTANKÓW UL. ASNYKA PLUS DODATKOWE WIATY ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO POD KĄTEM FUNKCJONALNOŚCI I ESTETYKI W TYM REJONIE	742	Zadanie zrealizowane.	150 000,00	103 210,00
ZD:ITM	MODERNIZACJA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD AL. WYZWOLENIA	570	Zadanie zrealizowane.	2 500 000,00	1 780 587,94
WGKIOŚ	ARKONKA I GOPLANA - OŚWIETLENIE I OZNACZENIE ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ WRAZ Z USTAWIENIEM ŁAWEK	4550	Zadanie zrealizowane.	2 200 000,00	629 102,00
WIM	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, CHODNIKÓW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ, ZBÓJNICKIEJ I LWOWSKIEJ W SZCZECINIE	2326	Zadanie zrealizowane.	700 000,00	27 300,00
WIM	ADAPTACJA I RENOWACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SOCJALNEGO (BEZ OŚWIETLENIA BOISKA) NA DZIAŁCE NR 106/2 Z OBRĘBU 4107 SZCZECIN DĄBIE POŁOŻONEJ PRZY UL. ORLEJ	2299	Zadanie zrealizowane.	2 744 285,00	2 691 112,33
ZD:ITM	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY GŁĘBOKIEJ	2059	Zadanie zrealizowane.	2 470 000,00	1 409 373,27

Szczeciński Budżet Obywatelski 2016

<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Liczba oddanych głosów</i>	<i>Stan realizacji</i>	<i>Koszty planowane</i>	<i>*Koszty uzyskane</i>
WGKIOŚ	SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI - DRUGI ETAP (północ)	1777	Zadanie zrealizowane.	1 500 000,00	1 495 908,00
WGKIOŚ	SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI - DRUGI ETAP (zachód)	1118	Zadanie zrealizowane.	1 000 000,00	489 440,00
ZDITM	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PRZELOTOWEJ, LUBINOWEJ, NAŁKOWSKIEJ I HANDLOWEJ CELEM POPRAWY PEYNNNOŚCI RUCHU I BEZPIECZEŃSTWA	1578	Zadanie zrealizowane.	1 800 000,00	0
BS	PROJEKT I WYKONANIE STANICY WODNEJ W PODJUCHY NAD REGALICĄ	1344	W trakcie realizacji.	1 350 000,00	0
WIM	PARK WARSZEWO-PODOBÓRZ	2420	W trakcie realizacji.	400 000,00	0
WGKIOŚ	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA UL.SZEROKIEJ	709	W trakcie realizacji.	165 000,00	293 340,24
ZUK	ALEJA KWIATOWA W KWIATACH	1181	Zadanie zrealizowane.	600 000,00	0
WGKIOŚ	"PŁYWAJĄCA RUSALKĄ" POWRÓT ŁODZI WIOSŁOWYCH NA JEZIORO RUSALKA ORAZ ARANŻACJA BRZEGU WYSPY	1163	W trakcie realizacji.	0	0

Szczeciński Budżet Obywatelski 2017

<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Liczba oddanych głosów</i>	<i>Stan realizacji</i>	<i>Koszty planowane</i>	<i>*Koszty uzyskane</i>
BS	BUKOVASPORT	5160	W trakcie realizacji.	2 100 000,00	0
WGKIOŚ	PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA -SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI	1517	W trakcie realizacji.	1 000 000,00	0
ZUK	FUNDACJA NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT DZIKA OSTOJA - OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT WRAZ Z AZYLEM I FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ	3742	W trakcie realizacji.	1 000 000,00	0
ZDITM	RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA	959	W trakcie realizacji.	10 500 000,00	0
NIOL	STACJA ROWERU MIEJSKIEGO NA DUŃSKIEJ	1286	Zadanie zrealizowane.	100 000,00	125 000,00
ZUK	KWIATY W MIEŚCIE - PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA	1145	Zadanie zrealizowane.	90 000,00	41 448,00
WGKIOŚ	REWITALIZACJA FRAGMENTU PARKU KSIĘDZA ALBERTA WILIMSKY'EGO W PODJUCHACH	3397	Zadanie zrealizowane.	122 500,00	166 807,30
ZUK	RÓŻANE OGRODY W KIJEWIE	2380	Zadanie zrealizowane.	122 500,00	121 241,00

NIOL	STACJA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY TME	849	Zadanie zrealizowane.	100 000,00	125 000,00
WGKIOŚ	INTELIGENTNE MEBLE SOLARNE	799	Zadanie zrealizowane.	122 500,00	112 980,00
WIM	ŚCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA PRZY JEZIORZE GŁĘBOKIE OD STRONY UL. PPŁK. H. KUPCZYKA MAJĄCA UMOŻLIWIĆ BEZKOLIZYJNE I BEZPIECZNE OKRĄŻENIE JEZIORA	3222	W trakcie realizacji.	400 000,00	0
BS	SŁOWNIA STREET WORKOUT NA STADIONIE ARKONI SZCZECIN	2851	W trakcie realizacji. Zadania połączone.	1 082 500,00	0
BS	BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA ARKONCE PRZY STADIONIE ARKONI SZCZECIN	2968			

Szczeciński Budżet Obywatelski 2018

<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Liczba oddanych głosów</i>	<i>Stan realizacji</i>	<i>Koszty planowane</i>	<i>*Koszty uzyskane</i>
MOSRiR	BUDOWA NOWOCZESNEGO KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. NEHRINGA 69	1107	W trakcie realizacji.	1 120 000,00	0
ZUK	FREEDOM SZCZECIN - NAJLEPSZY PLAC ZABAW W MIEŚCIE	2511	W trakcie realizacji.	1 100 000,00	0

WGKIOŚ	REWITALIZACJA ALEJEK I MODERNIZACJA OTOCZENIA W PARKU ŻEROMSKIEGO	704	W trakcie realizacji.	1 100 000,00	0
MOSRiR	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU ORAZ CHODNIKÓW NA OBIEKTCIE SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY UL. NEHRINGA	1096	W trakcie realizacji.	140 000,00	0
ZDITM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZCZELNEJ	717	W trakcie realizacji.	140 000,00	0
ZUK	SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI	2311	W trakcie realizacji.	140 000,00	0
ZUK	RÓŻANE OGRODY II	808	W trakcie realizacji.	140 000,00	0
Architekt Miasta	#SZCZECIN - WIELKI NAPIS JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA I CIEKAWY MIEJSCE DO PAMIĄTKOWEGO ZDJĘCIA	946	W trakcie realizacji.	140 000,00	0
Architekt Miasta	WITAJ W SZCZECINIE - MURAL NA MURZE PRZY ULICY OWOCOWEJ NA PRZECIWNOWEGO WYJŚCIA Z DWORCA	662	W trakcie realizacji.	140 000,00	0
ZDITM	BEZPIECZNY PARKING - BEZPIECZNE DZIECKO. BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53.	1759	W trakcie realizacji.	140 000,00	0

BS	MODERNIZACJA BOISK PIĘKARSKICH NA STADIONIE K.S ARKONIA SZCZECIN PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) ORAZ BUDYNKU SOCJALNEGO	4260			
BS	ZAKUP I MONTAŻ HALI PNEUMATYCZNEJ Z SYSTEMEM OŚWIEPLENIA I OGRZEWANIA NAD BOISKIEM PIĘKARSKIM PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) O WYMIARACH 100M X 50 M	3635	W trakcie realizacji. Zadanie połączone.	3 660 000,00	0
BS	BUDOWA STREFY SPRAWNOŚCI SPORTOWEJ PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION)	4489			

*Źródło danych: Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Stany realizacji zadań zamieszczone są na stronie www.sbo.szczecin.eu. Najbliższa aktualizacja odbędzie się na początku marca br.