

Monitoring z przebiegu realizacji zadań finansowanych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Dysponent - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach 2015 r.	Opis	Planowany termin wykonania
1.	Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno - rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek	WGKiOŚ	629 102	Wystąpiono do ENEl o warunki techniczne oświetlenia oraz do WUiAB czy konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi WUiAB przygotowane zostanie zapytanie ofertowe w celu wyłonienia firmy projektowej na całość oświetlenia z podziałem na 3 etapy.	sierpień 2015
2.	Budowa wybiegu dla psów w Śródmieściu	ZUK	150 000	Na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (odebranej w terminie 9.06.2015 r.) przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy wybiegu zlokalizowanego w Parku im. S. Kownasa. Złożone oferty przekraczały środki przeznaczone na ten cel w budżecie o kwotę 21.000 zł. Procedurę powtórzono bez skutku. Ponowiona zostanie próba wyłonienia wykonawcy w ramach posiadanych środków.	III/IV kwartał
3.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	ZUK	320 000	W ramach zadania zakupiono: 100 bud dla psów, wyposażenie weterynaryjne (lampa operacyjna, stół operacyjny itp.), klatki kenelowe do pomieszczeń kociarni i szczeniętarń, wyposażenie salonu strzyżenia zwierząt, analizator biochemiczny moczu, meble do gabinetu weterynaryjnego i sali operacyjnej. Do realizacji pozostaje - dom kota.	III/IV kwartał
4.	Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	ZDiTM	700 000	Zawarta została umowa na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania na kwotę 29.900 zł. Zostały wykonane trzy warianty. Trwa analiza przedłożonych rozwiązań oraz kalkulacja kosztów. Po wyborze wariantu i zabezpieczeniu środków rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na wykonanie robót w formule "zaprojektuj i wybuduj".	grudzień 2015
5.	Remont chodnika i przystanków na ul. Asnyka wraz z dodatkowymi wiatami oraz uporządkowaniem terenu zielonego pod kątem funkcjonalności i estetyki		106 000		
		ZDiTM	76 000	1) Zawarta została 10.07.2015 r. umowa na wykonanie "Przebudowy ul. Asnyka na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Kałużka poprzez wymianę i regulację istniejącej nawierzchni chodników oraz budowę chodnika w obrębie przystanków komunikacji miejskiej". 2) Po otrzymaniu dokumentacji ZDiTM przystąpi do postępowania przetargowego na ustawienie wiat przystankowych (3 szt.).	1) sierpień 2015 2) grudzień 2015
		ZUK	30 000	Wykonano dokumentację projektową obejmującą m.in.. Wykonanie alejek i dostawienie ławek. Przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót. Przewidywany termin podpisania umowy - II połowa sierpnia.	III kwartał

6.	Rowerowa rewolucja - ścieżki rowerowe w mieście	ZDiTM	680 000	Realizacja zadania na podstawie opracowanych projektów zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu pasów rowerowych na ulicach: Słowackiego, Zaleskiego, Dubois, Emilii Plater, Gontyny, Sikorskiego, 3 Maja, Potulicka, Wilcza, Dworcowa, Pułaskiego, Bolesława Śmiałego, Wilcza, Wielkopolska, Niedziałkowskiego, Krzywoustego, Witkiewicza.	III kwartał
7.	Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej	ZDiTM	944 000	Zawarta została umowa na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania na kwotę 60.055 zł - z terminem realizacji 07.09. Po otrzymaniu dokumentacji rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na wykonanie prac zgodnie z założeniami.	grudzień 2015
Suma końcowa			3 529 102		