



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

**Michał Przepiera**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806  
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2022-02-21

**Pan Marcin Pawlicki**

**Radny Rady Miasta Szczecin**

**w miejscu**

**Nasz znak:** WGK-II.0003.2024.2022.MN

**Dotyczy:** interpelacji 3618

Odpowiadając na interpelację nr 3618 informuję, że przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej „Dworzec Niebuszewo” jest częścią zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wykonawca ma zrealizować zlecony zakres robót budowlanych w ciągu 720 dni od daty zawarcia Umowy (tj. od 11.12.2020 r.). Na zwolnienie tempa robót na przedmiotowym odcinku wpłynęło wiele czynników, które były niezależne od Wykonawcy oraz Zamawiającego. Napotkane problemy wymagały rozwiązania i uzgodnień z Tramwajami Szczecińskimi sp. z o.o., Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim oraz Gestorami Sieci. Przede wszystkim napotkano kolizje niezinventaryzowanych sieci podziemnych z nowoprojektowaną infrastrukturą, która skutkowała dodatkowymi przebudowami. Dodatkowo, trwająca pandemia COVID-19 wpłynęła na wiele obszarów gospodarki w związku z czym czasowo wstrzymane zostały produkcje i dostawy komponentów, co wpłynęło także na przedmiotowe zadanie inwestycyjne w zakresie dostępności m.in. poliuretanowego materiału zalewowego do mocowania szyn w płytach prefabrykowanych oraz tzw. technologii podlewu ciągłego. Termin dostaw wydłużony został o ok. 6 miesięcy. Powyższe czynniki w sposób istotny wpływają na tempo wykonywanych robót. Ponadto informuję, że obecnie większość problemów została rozwiązana, dostawy materiałów budowlanych w znacznym stopniu się poprawiły, a Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć przebudowę na tym odcinku i oddać nowo wyremontowany odcinek do eksploatacji.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera