



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dn. 22.05.2024

Pan
Przemysław Słowik
Radny Rady Miasta Szczecin
w/m

Znak: BR-S.0003.3.2024.PW

Dotyczy: interpelacja nr 5872

w odpowiedzi na Pana interpelację nr 5872 w sprawie realizacji zadania pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego, uprzejmie informuję, co następuje:

1. Inwestycja jest na ostatnim etapie realizacji robót. Planowany termin zakończenia wszystkich prac ma nastąpić w III kwartale 2024 roku. Obecnie trwają prace polegające na montażu dodatkowych słupków blokujących, oznakowania stałej organizacji ruchu, barierek zabezpieczających zieleńce, a także wykonywane są dodatkowe nasadzenia roślin. Jednocześnie po uzgodnieniach ze ZWiK w ramach robót zamiennych i związanych ze zmianą technologii ich wykonania, do zrealizowania pozostały prace przy renowacji przyłączy kanalizacji sanitarnej.
2. Huštawki zostaną zamontowane przed odbiorem końcowym. Wykonawca podjął decyzję o montażu huštawek w ostatnim etapie robót aby uniknąć aktów wandalizmu i dodatkowych kosztów, które wiązałyby się z wymianą uszkodzonych elementów.
3. Firma odpowiedzialna za realizację projektu nie została obciążona karami umownymi. Wydłużenie terminu zakończenia robót wynika z konieczności wykonania szeregu robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym, które nie były ujęte w pierwotnej dokumentacji projektowej. Jednocześnie, Gmina Miasto Szczecin wystąpiła o dofinansowanie, którego uzyskanie nie byłoby możliwe po zakończeniu robót i ich odbiorze.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera