



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Anna Szotkowska

pl. Anny Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 42 45 050, fax + 4891 42 71 129  
aszotkow@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-02-09

**Pani  
Dominika Jackowski  
Radna Rady Miasta Szczecin  
w miejscu**

**Nasz znak: WGK-II.0003.1161.2021.ED**

**Dotyczy: interpelacji nr 2161**

*Szanowna Pani Radno*

w odpowiedzi na interpelację nr 2161 informuję, że obecnie realizowany jest odcinek ul. Hrubieszowskiej około 50 m od strony Spiskiej, na którym wykonywana jest konstrukcja jezdni oraz odcinek ul. Hrubieszowskiej około 50 m od strony ul. Ku Słońcu, gdzie wykonywana jest kanalizacja deszczowa wraz ze studnią i dwoma wpustami. Do wykonania pozostały dwa zjazdy oraz warstwa ścieralna na całym zadaniu. Zgodnie z umową termin zakończenia realizowanego zadania to 8.02.2021r.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne jakie miały miejsce w styczniu bieżącego roku, wykonawca złożył w dniu 08.02.2021 r. wniosek w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania o około 3 tygodnie licząc od momentu ustąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Obecnie wniosek jest procedowany.

Ponadto informuję, iż wykonawca został zobowiązany do utrzymywania ciągów pieszych zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

*Z poważaniem*

Zastępca Prezydenta Miasta

*Anna Szotkowska*