2

BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY REGIONALNEJ
70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2a, tel. (091) 8122620, tel./fax (091) 8122621
e-mail: bpik@onet.pl, NIP: 852-172-41-99, REGON: 812026

STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim Wydział Budownictwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

tom 08

PROJEKT ZAMIENNY

Obiekt i adres :	Budowa i przebudowa ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie – etap I. Działki nr 20/4, 40/1, 37/1, 34/47, 35/2, , 34/24, 34/27, 37/8, obręb 3083. Działki nr 63/2, 6/13, 3 obręb 3096.
Inwestor :	Gmina Miasto Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego. 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1.
Tytuł opracowania :	Organizacja zaplecza placu budowy.
Branża :	Wielobranżowa.
Numer projektu :	BPIK – 44 – 2004. ZAŁĄCZNIK Nr 13 DO DECYZJI Nr 254/05 z dnia 31.05.05
Data wykonania :	Listopad 2004 r.

	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis
Projektant :	mgr inż. Janusz Żabiełowicz. uprawnienia 115/Sz/78.	
Opracował :	inż. Mirosława Rzemieniewska. .	
Sprawdzający :	. Andrzej Koniuszek. uprawnienia 182/Sz/81.	

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEŻONE
przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1995r.)

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
Wydział Budownictwa
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Materiały wyjściowe
3. Zakres opracowania
4. Opis rozwiązań projektowych

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny skala 1:500

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
Wydział Budownictwa
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

OPIS TECHNICZNY

Projekt organizacji zaplecza placu budowy na „Budowę i przebudowę ulic i sięgaczy na osiedlu Warszawo w Szczecinie - etap I"

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr C.R.UM. 3577/2004 zawarta w dniu 02.08.2004 r. pomiędzy Gminą Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego oraz Biurem Projektów Infrastruktury Komunalnej w Szczecinie.

2. Materiały wyjściowe

- uzgodnienia inwestorskie i branżowe
- mapa geodezyjna w skali 1:500
- opinia geotechniczna
- inwentaryzacja w terenie do celów projektowych
- obowiązujące przepisy i normy projektowe

3. Zakres opracowania

Niniejszym projektem budowy i przebudowy ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie – etap I objęte są następujące ulice:

a) Przebudowa ul. Kresowej wraz z sięgaczem na odcinku od ul. Pozdawilskiej do ul. Rostockiej,

b) Przebudowa ul. Pozdawilskiej wraz z sięgaczami,

c) Budowa ul. Poleskiej.

4. Opis rozwiązań projektowych.

4.1. Roboty drogowe

Do placu budowy zaprojektowano dojazd od ul. Kresowej poprzez istniejący wjazd przy skrzyżowaniu z ul. Warcisława.

Na placu budowy zaprojektowano utwardzenie płytami żelbetowymi wielootworowymi uzyskanymi z rozbiórki dla swobodnego ruchu ładowarek ładowarek i środków transportu. Drogi dojazdowe do placu budowy powinny łączyć wszystkie składowiska i magazyny z miejscami użycia materiałów. Powinny również mieć najkrótszy przebieg o łagodnych parametrach technicznych R=10,00m. Przy budowie placu należy wykorzystać w maksymalnym stopniu materiały miejscowe, jak również umożliwić bezkolizyjny ruch pieszy w tym miejscu. Przy utwardzeniu placu należy w maksymalnym stopniu uwzględnić istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu, a także mając na uwadze zminimalizowanie w jak największym stopniu ilości robót ziemnych.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
Wydział Budownictwa
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

4.2. **Ogrodzenie**

Teren placu budowy należy ogrodzić siatką w ramkach na słupkach stalowych wykorzystując w maksymalnym stopniu materiały wykonawcy lub inwestora.

4.3. **Doprowadzenie energii elektrycznej**

Na placu budowy należy ustawić rozdzielnię budowlaną z układem pomiarowym oraz gniazdami wtykowymi i zabezpieczeniami. Z w/w rozdzielnicy zasilić barak, ośw. zewnętrzne i pozostałe urządzenia na placu budowy.

Rozdzielnię budowlaną zasilić z sieci energetyki zawodowej zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia dla tymczasowego zasilenia placu budowy w energię elektryczną wystąpi wykonawca robót.

4.4. **Doprowadzenie sieci wod-kan.**

Przewiduje się, że miejscem włączenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb zaplecza budowy będzie przewód wodociągowy ułożony w ulicy Kresowej.

Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy 40 mm. Do pomiaru ilości pobranej wody należy przewidzieć montaż zestawu wodomierzowego zainstalowanego w studzience lub wewnątrz pomieszczenia socjalnego zaplecza budowy.

Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia dla tymczasowego zasilenia placu budowy w wodę wystąpi wykonawca robót.



STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
Wydział Budownictwa
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

bpik
BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
70–206 Szczecin, ul. Dworcowa 2a
tel.812 26 20, tel/fax.812 26 21

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z 23-02-1995r.)

Objekt i adres	Budowa i przebudowa ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie – etap I
Tytuł projektu	Organizacja zaplecza placu budowy.
Treść rysunku	Plan sytuacyjny.

Projektant: Janusz Żabiełowicz, uprawnienia 115/Sz/78		Podpis	
Opracował: Mirosława Rzemieniewska		Podpis	
Sprawdzający: Andrzej Koniuszek, uprawnienia 182/Sz/81		Podpis	
Data: listopad 2004r.	Nr projektu: BPIK-44-2004	Skala: 1:500	Nr rys.: 1