

Aneks nr 3 z dnia 26.01.2017 r.

do umowy zawartej w dniu 19 lipca 2010 r.

pomiędzy:

Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem z siedzibą w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 działającym jako właściwy zarządca drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),
Zwanym dalej Inwestorem - **Zleceniodawcą**

a

Spółką Firma Budowlano-Handlowa „Modehpolmo” S.p. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 184 C/2 , KRS 0000019446 reprezentowaną przez :
Prezesa Zarządu Mirosława Łukomskiego, upoważnionego do jednoosobowej reprezentacji Spółki, co wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 0000019446
Zwaną dalej **Zleceniobiorcą**

Preambuła

Mając na uwadze okoliczności wymienione poniżej, uzasadniające postanowienia niniejszego aneksu, a mianowicie:

- fakt, iż zgodnie z § 2 umowy zawartej w dniu 19.07.2010 r. (zwanej dalej Umową) wykonanie drogi lokalnej o charakterze publicznym na działce nt 17, Obr. 2083 stanowiącej zakres zlecenia zgodnie z art. 1 Umowy dokonywane jest przez Zleceniobiorcę bez wynagrodzenia, na jego koszt wraz z wszelkimi wydatkami koniecznymi do wykonania zlecenia,

- fakt, iż realizacja inwestycji drogowej (odcinkowa) odbywa się po zakończeniu każdego kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej, w związku z czym i istnieje konieczność etapowania robót drogowych w powiązaniu z realizacją inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych przy działce nr 17, obr.2083,

- fakt, iż istnieje konieczność zsynchronizowania budowy ostatniego odcinka drogi na działce nr 17 z pozostałymi pracami budowlanymi ostatniego, VI etapu inwestycji mieszkaniowej,

- fakt, iż nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania ostatniego VI etapu inwestycji mieszkaniowej wraz z nowymi lokalizacjami zjazdów, która wymaga procedowania nowego pozwolenia na budowę co opóźni zakończenie całej inwestycji mieszkaniowej jak i drogowej,

- fakt, iż pozostały do wykonania odcinek drogi o długości 89 metrów bieżących jest powiązany z VI etapem inwestycji mieszkaniowej, której realizacja planowana jest na lata 2017-2018,

- okoliczność, iż wstrzymanie się z budową ostatniego odcinka drogi do zakończenia realizacji inwestycji mieszkaniowej zapobiegnie dewastacji ostatniego odcinka drogi,

- fakt, iż Zleceniobiorca, do dnia podpisania niniejszego aneksu zrealizował już 82 % zakresu zlecenia określonego Umową,

- fakt, iż wykonane przez Zleceniobiorcę do tej pory odcinki drogi o łącznej długości 404 metrów bieżących zostały odebrane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz uzyskały pozwolenie na użytkowanie,

strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1

Zmienia się termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy, i określa się nowy termin realizacji Umowy do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

1. Niniejszym aneksem obejmuje się zakres rzeczowy zadania budowy ostatniego odcinka drogi ul. Polskich Marynarzy na działce nr 17, Obr.2083, zaznaczony w „Zakresie robót wykonanych i pozostałych do wykonania” stanowiącym załącznik do niniejszego aneksu,

2. Wartość szacunkowa inwestycji drogowej pozostałej do wykonania wynosi 314.000 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy złotych 00/100)

§ 3

Podstawą do naliczenia kar umownych za niezrealizowanie zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie określonym w § 1 będzie wartość szacunkowa inwestycji drogowej pozostałej do wykonania wskazana w § 2 ust. 2 niniejszego aneksu.

§ 4

Mając na uwadze treść preambuły oraz postanowienia niniejszego aneksu strony zgodnie postanawiają, że Zleceniobiorcy zostanie naliczona kara umowna za nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 Aneksu nr 2 do Umowy, za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia podpisania niniejszego aneksu. Kara umowna zostanie naliczona od wartości szacunkowej inwestycji drogowej pozostałej do wykonania określonej w § 2 ust. 2 niniejszego aneksu.

§ 5

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.


§ 6

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze przeznaczone są dla Zleceniodawcy a jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA


PREZYDENT MIASTA


Piotr Krzystek



ZLECENIOBIORCA

PREZES ZARZĄDU


Mirosław Łukomski

F.B.H.U. "MODEHPOLIMO" Sp. z o.o.
71-256 Szczecin, al. Wojska Polskiego 184C/2
tel. 91 487 36 99, 91 487 04 82
NIP 8521028494, REGON 810755766